

Bauvorhaben:	Rehaklinik Göhren
Bauherr:	Deutsche Rentenversicherung
Kostenrahmen:	27.000 € brutto
Leistungszeitraum:	November – Dezember 2014
Ausgeführte Arbeiten:	Heizungsbau – Lüftungsanlagen anschließen / Pumpengruppen sowie Stahlrohrleitungsbau

Beschreibung:

Für 3 Lüftungsanlagen wurden die Pumpengruppen erstellt mit energieeffizienten Pumpen, Flanschventilen, Regulierventilen.

Der Rohrleitungsbau erfolgte in Stahlbau, Verbindungsart Schweißen.

Die Regelung übernimmt die GLT und steuert die Pumpen nach Anforderung der Lüftungsgeräte.

Gedämmt wurden die Anlagen durch Mineralwolldämmung sowie im sichtbaren Bereich geschützt durch Blechmantel. Die Anlagen wurden einreguliert und geprüft.



Pumpengruppe Schwimmbad und Umkleide



Pumpengruppe gedämmt mit Blechmantel

